

**Skema:
Færdigmelding af jordvarmeanlæg
med horisontale varmeslange efter
bekendtgørelse nr. 1612 om
jordvarmeanlæg af 10. december
2015**



Greve Kommune

Ejer af jordvarmeanlæg

| | |
|---------------|--------|
| Navn: | |
| Adresse | |
| Postnummer | By |
| Telefonnummer | E-mail |

Beliggenhed af jordvarmeanlæg

| | |
|---------------------|---------|
| Ejendommens adresse | |
| Postnummer | By |
| Ejendomsnummer | |
| Matr. Nr. | Ejerlav |

Installatør

| | |
|--|----------------------|
| Installatør: | Adresse og tlf. nr.: |
| Målsat tegning over placering af jordslanger vedlægges. | |
| Kopi af tæthedsprøvning vedlægges¹. | |

Erklæring

| |
|---|
| Undertegnede erklærer hermed, at jordvarmeanlægget er etableret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1612 af 10. december 2015 om jordvarme, samt vilkårene givet i meddelte tilladelse. |
| Dato: _____ |
| Installatørs underskrift og stempel: _____ |
| Grundejers underskrift: _____ |

¹: Tætningsprøvningen skal foretages jf. §16 og bilag 2 i bekendtgørelsen.

Skemaet sendes til:

teknik@greve.dk eller Greve Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhusolmen 10, 2670 Greve.

Hvis ejendommen udelukkende er opvarmet via el (herunder jordvarme) kan der søges om reduktion i elprisen hos elselskabet. Når kommunen har modtaget anmeldelsen om, at anlægget er installeret, vil man automatisk modtage en ny BBR, som man kan sende til sit elselskab.

Tæthedsprøvning af anlæg med brine, jf. § 16 og bilag 2 i bekendtgørelsen:

1. Tæthedsprøvningen skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være 1,5 gange driftstrykket. Under hele prøven må ingen dele af slangerne være udsat for direkte sol.
2. Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om nødvendigt.
3. Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil prøvetrykket er konstant.
4. Efter 15 minutter kontrolleres, om trykket er faldet.
5. Er trykket faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til prøvetrykket.
6. Nr. 1-5 gentages, indtil trykket er konstant på 1,5 gange driftstrykket 15 minutter fra sidste oppumpning.

¹: Tætningsprøvningen skal foretages jf. §16 og bilag 2 i bekendtgørelsen.